

ALLEGATO "A"

Comune di PAVULLO NEL FRIGNANO
Provincia di MODENA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO RESIDENZIALE MEDIANTE
REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO E RELATIVA TINTEGGIATRURA

COMMITTENTE: AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA CF. 00173680364.

CANTIERE: VIA FONDI N. 8, PAVULLO NEL FRIGNANO (MODENA)

MODENA, 27/01/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Sergi Alessandro)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP ACER MODENA MONTORSI PAOLO)

Geometra Sergi Alessandro

Via Agnini 180/1
41124 Modena (Modena)
Tel.: 349/5639099 - Fax: 178/2723138
E-Mail: alesergi@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	04/09/2017	04/09/2017
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	1	1	04/09/2017	04/09/2017
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	04/09/2017	04/09/2017
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	04/09/2017	04/09/2017
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	3	1	1	04/09/2017	04/09/2017
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	3	1	1	04/09/2017	04/09/2017
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	2	1	1	04/09/2017	04/09/2017
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	5	5	04/09/2017	08/09/2017
	1	1	2	2	02/11/2017	03/11/2017
Finiture esterne						
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro	1	1	4	4	11/09/2017	14/09/2017
Pulitura di intonaci esterni	1	1	4	6	15/09/2017	20/09/2017
Ripresa di intonaci esterni	1	1	5	7	19/09/2017	25/09/2017
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali e orizzontali	1	1	11	15	26/09/2017	10/10/2017
Rasatura e tinteggiatura di superfici esterne	1	1	12	16	11/10/2017	26/10/2017
Opere di lattoneria						
Smontaggio e rimontaggio pluviali	1	1	1	1	11/09/2017	11/09/2017
	1	1	1	1	27/10/2017	27/10/2017
Opere in ferro						
Rimozione di ringhiere e parapetti	1	1	1	1	18/09/2017	18/09/2017
Posa di ringhiere e parapetti	1	1	2	2	30/10/2017	31/10/2017
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	04/11/2017	04/11/2017

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = IMPRESA AFFIDATARIA

2) = IMPIANTISTA IDRAULICO

3) = IMPIANTISTA ELETTRICO

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

